



# รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

รอบ 6 เดือน

(ระหว่าง 1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

## ประจำปีงบประมาณ

### พ.ศ.๒๕๖๗

งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายคลองมอญ หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๑)	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๗๘,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบชวดยายฉิม หมู่ที่ ๒	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๐๕,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๓	โครงการซ่อมแซม ท่อระบายน้ำคลองตาหลวง หมู่ที่ ๓	วางท่อ คสล. ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๑๔๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองโสน (ด้านขวา) หมู่ที่ ๕	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๕๐,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๕	โครงการซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ คสล. ชวดยายสี - หนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๘	วางท่อ คสล. ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๑๔๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายวังไทรน้อย หมู่ที่ ๙	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๑๕๑,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสันทรีย์ - คลองตาหลวง หมู่ที่ ๙	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๓๒,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอาคารเนกประสงค์ - สันทรีย์ หมู่ที่ ๑๐	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๙๖,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายสันทรีย์ - รอบเมือง หมู่ที่ ๑๐	วางท่อ คสล. ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๒๘,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดลอกวัชพืชคลอง มอญ หมู่ที่ ๑	ขุดลอกวัชพืชคลองมอญ หมู่ที่ ๑ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๒๗๒,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๒๖๕,๐๐๐	
๒	โครงการขุดลอกวัชพืชขุด ยายฉิม หมู่ที่ ๒	ขุดลอกวัชพืชขุดยายฉิม หมู่ที่ ๒ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๘๒,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๔๖๙,๐๐๐	
๓	โครงการขุดลอกวัชพืชคลอง บางควาย หมู่ที่ ๔	ขุดลอกวัชพืชคลองบางควาย หมู่ที่ ๔ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๒๒,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๔๑๑,๐๐๐	
๔	โครงการขุดลอกวัชพืช หนองโสน หมู่ที่ ๕	ขุดลอกวัชพืชหนองโสน หมู่ที่ ๕ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๓๖๒,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๓๕๒,๘๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการขุดลอกกัวชพีชคลอง บางกระดี หมู่ที่ ๘	ขุดลอกกัวชพีชชวดคลอง บางกระดี หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๑ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๒๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๓,๐๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๐๖,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๓๙๕,๐๐๐	
๖	โครงการขุดลอกกัวชพีชคลอง บางบัว หมู่ที่ ๘	ขุดลอกกัวชพีชชวดคลองบางบัว ด้านติดแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ ๘ กว้างเฉลี่ย ๓๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๑๐๔,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการขุดลอกกัวชพีชคลอง บางบัวด้านติดแม่น้ำ ปราจีนบุรี หมู่ที่ ๘	ขุดลอกกัวชพีชคลองบางบัว ด้านติดแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ ๘ กว้างเฉลี่ย ๑๘ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๒๙๐,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๒๘๒,๗๐๐	
๘	โครงการขุดลอกกัวชพีชคลอง บางไทรใหญ่ หมู่ที่ ๙	ขุดลอกกัวชพีชคลอง บางไทรใหญ่ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๐๒,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๓๙๑,๘๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการขุดลอกวัชพืชคลอง บางประกกลม หมู่ที่ ๙	ขุดลอกวัชพืชคลอง บางประกกลม หมู่ที่ ๙ กว้างเฉลี่ย ๑๘ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๓๙๑,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๓๘๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการขุดลอกวัชพืชคลอง บางปากกว้าง หมู่ที่ ๙	ขุดลอกวัชพืชคลอง บางปากกว้าง หมู่ที่ ๙ กว้างเฉลี่ย ๑๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๗๗,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการขุดลอกวัชพืช ชวดตาเจ็ด หมู่ที่ ๑๑	ขุดลอกวัชพืชชวดตาเจ็ด หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๒๔๒,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๒๓๕,๙๐๐	



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่ออบรม อปพร. ให้มีความรู้ และทักษะในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๒	โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยต่างๆ ภายในตำบลวัด โบสถ์ และ เพื่อสนับสนุน/ ช่วยเหลือและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๓	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	เพื่ออบรมให้ความรู้กับประชาชน ในการเตรียมป้องกันใน สถานการณ์เกี่ยวกับภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (อุดหนุนอำเภอเมือง ปราจีนบุรี)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของที่ทำการ ปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรี	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการค่าจ้างเหมา ดูแลสวนสาธารณะ วัดนาบุญเฉลิมราษฎร์ หมู่ ๘	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาดูแล สวนสาธารณะวัดนาบุญ เฉลิมราษฎร์ หมู่ ๘	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๑๕,๐๐๐	
๒	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ ประชาชนในตำบลวัดโบสถ์ มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๓	โครงการแก้ไขปัญหา เสียในคลองสารภี	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำเสียในคลองสารภีให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ และกิจกรรมพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้กับเด็ก และเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗					
๒	โครงการค่าอาหารเสริม (นม)	ใช้เป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดโบสถ์ และสำหรับโรงเรียน วัดโบสถ์วิทยา	๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓			
๓	โครงการจัดหาอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์	ใช้เป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็ก ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดโบสถ์	๑๘,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๖,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๕	โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ - อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา	เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา	๔๓,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๑๔,๔๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัดนก ฯลฯ)	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ และสร้างความรู้ เข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน (สุนัข,แมว)	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน (สุนัข,แมว) และสร้างความรู้ เข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการโรคไม่ติดต่อ	จัดกิจกรรมให้ความรู้ และความเข้าใจในการป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อรรคราชกุมารี	จัดสำรวจสุนัข และแมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๓๘,๙๒๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน ของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างกำลังใจ และส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ ของผู้สูงอายุใน ตำบลวัดโบสถ์	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ ลูกหลานและผู้สูงอายุได้ทำ กิจกรรมร่วมกัน	๔๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗			✓		
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ภายใน/ภายนอกตำบล	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อ สร้างความสามัคคี และให้เด็ก และเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗			✓		
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับหมู่บ้านชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๙๙,๐๐๐	มี.ค. - ก.ค. ๖๗			✓		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตาม วาระต่างๆ เพื่อเทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดี	๑๐,๐๐๐	ก.ค.-๖๗			✓		
๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตาม วาระต่างๆ เพื่อเทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดี	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.-๖๗			✓		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเงินทุนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามวาระต่างๆ เพื่อเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดี	๑๐,๐๐๐	ส.ค.-๖๗			✓		
๗	โครงการอุดหนุนการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิมีศรีปราจีน	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรี	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	๔,๗๕๙,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๑,๗๗๘,๘๐๐	
๒	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ คนพิการ หรือผู้ทุพพลภาพที่มีสิทธิตามระเบียบฯ	๑,๐๙๖,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๔๑๐,๘๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์	๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๒,๕๐๐	
๔	โครงการสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบประกันระดับท้องถิ่นในพื้นที่	๔๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๔๓,๐๐๒	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกิจกรรมของ ศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานสนับสนุน กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยี ทางการเกษตรตำบล วัดโบสถ์	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์	(๑) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ตำบล (๒) จัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ (๓) จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		

๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เพื่อใช้เป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑,๒๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		

บัญชีครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ผด. ๐๒

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์)	ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์)	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		



บัญชีครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ผด. ๐๒

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานใส ขนาด ๑๕๐ x ๔๐ x ๘๗ เซนติเมตร	๔,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓		

