



รายงานแผนและความก้าวหน้า  
ในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  
รอบ 6 เดือน

(ระหว่าง 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ/สาธารณสุข/โภค/สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองมอญ หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๑)	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๓๐๐ - ๑+๕๐๐ กม.	๔๘๔,๖๐๐	-	-	✓	-	-	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบขวดยายฉิม หมู่ที่ ๒	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๘๗,๓๐๐	-	-	✓	-	-	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนางสาวจุฑามาศ ชมพันธ์ หมู่ที่ ๒	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ลูกบาศก์เมตร	๗๐,๕๐๐	๑๒ - ๒๔ มี.ค. ๖๙	✓	-	-	๖๙,๕๐๐	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองตาหลวง หมู่ที่ ๓	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๓๘,๘๐๐	๑๓ - ๒๗ มี.ค. ๖๙	-	✓	-	๔๓๑,๐๐๐	
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองบางควาย (ทุ่งนา) หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๒)	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วง กม.ที่ ๑+๕๐๐ - ๒+๘๐๐ กม.	๔๖๙,๓๐๐	-	-	-	✓	-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ/สาธารณสุข/โภชนาการ/สาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองโสน (ด้านขวา) หมู่ที่ ๕	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๑+๐๐๐ กม.	๔๙๓,๘๐๐	-	-	✓	-	-	
๗	โครงการปรับปรุงถนนเลียบริม คันคลองชวดยายสี หมู่ที่ ๘	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๘๑,๔๐๐	-	-	-	✓	-	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย วังไทรน้อย หมู่ที่ ๙	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ลูกบาศก์เมตร	๑๗๕,๓๐๐	๑๒ - ๒๗ มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๑๗๑,๒๐๐	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสันทรีย์ - คลองตาหลวง หมู่ที่ ๙	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๒๐๐ - ๑+๒๐๐ กม.	๔๓๓,๒๐๐	๑๒ - ๒๗ ก.พ. ๖๙	✓	-	-	๔๒๕,๐๐๐	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอาคารเนินประสงค์ - คลองอ้ายยอน หมู่ที่ ๑๐	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖ ลูกบาศก์เมตร	๔๔๔,๓๐๐	-	-	-	✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๓,๗๗๘,๕๐๐					๑,๐๙๖,๖๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ/สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดลอกวัชพืช คลองมอญ หมู่ที่ ๑	ขุดลอกวัชพืชคลองมอญ หมู่ที่ ๑ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๒๗๐,๒๐๐	๑๒ - ๒๔ ก.พ. ๖๙	✓	-	-	๒๖๒,๐๐๐	
๒	โครงการขุดลอกวัชพืช ชวดยายฉิม หมู่ที่ ๒	ขุดลอกวัชพืชชวดยายฉิม หมู่ที่ ๒ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๔๘๐,๓๐๐	๑๒ - ๑๘ พ.ย. ๖๘	✓	-	-	๔๗๓,๐๐๐	
๓	โครงการขุดลอกวัชพืช คลองบางควาย หมู่ที่ ๔	ขุดลอกวัชพืชคลองบางควาย หมู่ที่ ๔ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๔๒๐,๓๐๐	๑๓ - ๑๘ พ.ย. ๖๘	✓	-	-	๔๑๓,๕๐๐	
๔	โครงการขุดลอกวัชพืช หนองโสน หมู่ที่ ๕	ขุดลอกวัชพืชหนองโสน หมู่ที่ ๕ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๓๖๐,๒๐๐	๑๒ - ๒๔ ก.พ. ๖๙	✓	-	-	๓๔๙,๕๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ/สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการขุดลอกวัชพืชคลอง บางบัวด้านตติแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ ๘	ขุดลอกวัชพืชคลองบางบัว ด้านตติแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ ๘ กว้างเฉลี่ย ๑๘ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๒๘๘,๒๐๐	๑๑ - ๑๗ มี.ค. ๖๙	✓	-	-	๒๗๙,๕๐๐	
๖	โครงการขุดลอกวัชพืช คลองบางบัว หมู่ที่ ๘	ขุดลอกวัชพืชคลองบางบัว หมู่ที่ ๘ กว้างเฉลี่ย ๓๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๒๖๙,๗๐๐	๖ - ๑๙ พ.ค. ๖๙	✓	-	-	๒๖๘,๕๐๐	
๗	โครงการขุดลอกวัชพืช ชวดยายสี - หองอ้อ หมู่ที่ ๘	ขุดลอกวัชพืชชวดยายสี - หองอ้อ หมู่ที่ ๘ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๕๔,๐๐๐	๑๓ - ๒๔ ก.พ. ๖๙	✓	-	-	๕๒,๖๐๐	
๘	โครงการขุดลอกวัชพืช ชวดยายสี - หองกระท่อม หมู่ที่ ๘	ขุดลอกวัชพืชชวดยายสี - หองกระท่อม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๔๙,๖๐๐	๑๐ - ๑๗ มี.ค. ๖๙	✓	-	-	๔๘,๓๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ/สาธารณสุข/โภค/สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการขุดลอกวัชพืชคลอง วังไทรน้อย หมู่ที่ ๙	ขุดลอกวัชพืชคลองวังไทรน้อย หมู่ที่ ๙ กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๕๗,๔๐๐	๖ - ๑๙ พ.ค. ๖๙	✓	-	-	๕๗,๔๐๐	
๑๐	โครงการขุดลอกวัชพืชคลอง บางไทรใหญ่ หมู่ที่ ๙	ขุดลอกวัชพืชคลองบางไทรใหญ่ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๔๐๐,๓๐๐	๕ - ๑๒ ก.พ. ๖๙	✓	-	-	๓๘๘,๕๐๐	
๑๑	โครงการขุดลอกวัชพืชคลอง บางปากกว้าง หมู่ที่ ๙	ขุดลอกวัชพืชคลองบางไทรใหญ่ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๗๙,๐๐๐	๑๓ - ๒๔ ก.พ. ๖๙	✓	-	-	๗๖,๐๐๐	
๑๒	โครงการขุดลอกวัชพืช ขุดลอกวัชพืชขุดตาเจ็ด หมู่ที่ ๑๑	ขุดลอกวัชพืชขุดตาเจ็ด หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๒๔๐,๑๐๐	๑๒ - ๑๘ พ.ย. ๖๘	✓	-	-	๒๓๖,๐๐๐	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานการเกษตร			๒,๒๔๙,๙๐๐					๒,๙๐๔,๘๐๐	
ยอดงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวมทั้งสิ้น			๖,๐๒๘,๔๐๐					๔,๐๐๑,๔๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่ออบรม อปพร. ให้มีความรู้และ ทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
๒	โครงการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	เพื่อเตรียมความพร้อมด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ ภายในตำบลวัดโบสถ์ และเพื่อสนับสนุน/ช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบภายใน			๖๐,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่ออบรมให้ความรู้กับประชาชนในการเตรียมป้องกันในสถานการณ์เกี่ยวกับภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป			๑๐,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม (อุดหนุนอำเภอ เมืองปราจีนบุรี)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมของที่ทำการ ปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรี	๓๐,๐๐๐	๔-พ.ย.-๖๘	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในศูนย์ฟื้นฟู สภาพทางสังคมใน จังหวัดปราจีนบุรี สาขา อบต.วัดโบสถ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ฟื้นฟู สภาพทางสังคมใน จังหวัดปราจีนบุรี สาขา อบต.วัดโบสถ์	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			๔๐,๐๐๐						
ยอดงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมทั้งสิ้น			๑๑๐,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์การจัดทำ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถังขยะเปียก และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
๒	โครงการรณรงค์เพื่อ ขับเคลื่อนธนาคารขยะ	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักรู้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข			๖๐,๐๐๐						

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการค่าจ้างเหมาดูแล สวนสาธารณะ วัดนาบุญเฉลิมราษฎร์ หมู่ ๘	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาดูแล สวนสาธารณะวัดนาบุญเฉลิม ราษฎร์ หมู่ ๘	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑๒,๐๐๐	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน			๓๖,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนในตำบลวัดโบสถ์ มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
๓	โครงการแก้ไขปัญหา น้ำเสียในคลองสารภี	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าเสียใน คลองสารภีให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานการเกษตร			๖๐,๐๐๐						
ยอดงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวมทั้งสิ้น			๑๕๖,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมสร้างขวัญ กำลังใจ และกิจกรรม พัฒนาความรู้ ทักษะให้กับ เด็ก และเยาวชน	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
๒	โครงการค่าอาหารเสริม (นม)	ใช้เป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดโบสถ์ และสำหรับโรงเรียน วัดโบสถ์วิทยา	๒,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑,๖๖๕.๑๖	เนื่องจาก ไม่มีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
๓	โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ - อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดโบสถ์วิทยา	เป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัด โบสถ์วิทยา	๗,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๓,๖๐๐	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานการศึกษา			๑๙,๓๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัดนก ฯลฯ)	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ และสร้างความรู้เข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน (สุนัข,แมว)	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน (สุนัข,แมว) และสร้างความรู้เข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการโรคไม่ติดต่อ	จัดกิจกรรมให้ความรู้ และ ความเข้าใจในการป้องกัน โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็งเต้านม และ โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อรรคราชกุมารี	จัดสำรวจสุนัข และแมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๓๖,๗๘๕	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	ส่งเสริมการทำกิจกรรม ร่วมกันของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างกำลังใจและ ส่งเสริมกิจกรรมด้าน สุขภาพของผู้สูงอายุใน ตำบลวัดโบสถ์	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข			๑๑๕,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ลูกหลานและ ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน	๔๐,๐๐๐	๑๓ - ๑๕ เม.ย.  ๖๙	-	-	✓	๒๔,๐๒๐	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ภายใน/ภายนอกตำบล	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคี และ ให้เด็กและเยาวชนห่างไกล จากยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับหมู่บ้านชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	จัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ ตามวาระต่างๆ เพื่อเทิดทูน พิทักษ์ รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดี	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	
๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	จัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ ตามวาระต่างๆ เพื่อเทิดทูน พิทักษ์ รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดี	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามวาระต่างๆ เพื่อเทิดทูน พิทักษ์ รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดี	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
๗	โครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๐,๐๐๐	๒๗-ม.ค.-๖๙	✓	-	-	๒๑,๓๓๕	
๘	โครงการอุดหนุนการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิสีปราจีน	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรี	๒๐,๐๐๐	๒๘-ม.ค.-๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
	รวมยอดงบประมาณ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		๒๙๙,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบทกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	๔,๙๕๑,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๓,๐๓๓,๖๐๐	
๒	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ คนพิการ หรือผู้ทุพพลภาพ ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ	๑,๒๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๖๘๔,๘๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์	๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๔,๐๐๐	
๔	โครงการสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบประกันระดับท้องถิ่นในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๔๘,๕๖๐	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานงบกลาง			๖,๒๓๑,๒๐๐						
ยอดงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รวมทั้งสิ้น			๖,๖๖๔,๕๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกิจกรรมของศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตรตำบลวัดโบสถ์	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานงบกลาง			๑๐,๐๐๐						
ยอดงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ รวมทั้งสิ้น			๑๐,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการทบทวนและ ปรับปรุงแผนพัฒนา องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดโบสถ์	(๑) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ตำบล (๒) จัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ (๓) จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑๒,๐๑๑	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป			๑๗,๐๐๐						

๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการค่าบำรุงและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เพื่อใช้เป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	๑,๐๗๕,๖๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๙๗๙,๙๓๓	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน			๑,๐๗๕,๖๕๐						
ยอดงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ รวมทั้งสิ้น			๑,๐๙๒,๖๕๐						